

**Акт**  
**обследования (технического осмотра) состояния ТСО**  
**и инженерно-технической укреплённости объекта**

г. Алапаевск

«16» 02 2019 г.

**Комиссия в составе:**

Представителя объекта:

Директор Осинцев С.А.

(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

-представителя вневедомственной охраны (далее «ОВО»):

Старший инженер группы ОВиЭИТСОиБ ОВО по Режевскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», капитан полиции Тюркин Евгений Васильевич, тел. 3-50-09 (доб. 4)

Старший полицейский ОВО по Режевскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», прапорщик полиции Захаров А. В.

(должность представителя и наименование организации)

-представителя обслуживающей организации:

(должность представителя и наименование организации)

произвела обследование объекта «Заказчика»:

МБУК «Дворец культуры»

(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина 24

(адрес объекта)

оборудованного средствами тревожной сигнализацией

(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на ПЦО № 2 (дислокация г. Алапаевск) ОВО по Режевскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

**ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:**

**Краткая характеристика объекта:**

Категория АЗ в соответствии с Р78.36.032.2013 и 1 в соотв. с ПП РФ от 11.02.2017 № 176. Занимает территорию с расположенной на ней трехэтажным зданием. Составляет : фойе, санузел, гардероб, зал, подсобные помещения.

(указывается категория объекта; этажность; материал стен, пола и перекрытий; наличие подвалов, чердаков, технический этаж; ограждение территории, пути подъезда; наличие других видов охраны)

**Инженерно-техническая укреплённость:**

Стены выполнены из кирпичной кладки – внешние стены несущие толщиной 650мм., напольное и потолочное перекрытие деревянные. В оконные проемы установлены пластиковые стеклопакеты (частично).

(указывается техническая укреплённость строительных конструкций, дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

**Оснащенность техническими средствами охраны:**

Для экстренного вызова наряда ВО установлена Астра-Р (комплект) Шлейфы тревожной сигнализации выведены на УОО АВ «Тандем-2М» с выводом сигнала на ПЦО № 2 (дислокация г. Алапаевск) ОВО по Режевскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области».

(указываются места блокировки и тип извещателей; места установки и тип оконечного устройства; а также наличие и тип резервного источника питания)

## Проверка технического состояния средств ТСО:

технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию в 2015 году.

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии.  
(исправном / не исправном)

### Выводы комиссии:

Техническая укрепленность данного объекта соответствует требованиям Р 78.36.032-2013, но не соответствует требованиям ПП РФ №-176 от 11.02.2017г

Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации.  
(пригодными / непригодными)

### Предложения комиссии:

#### 1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности.

1.1. Замена оконных конструкций 1 этажа и цокольного этажей на соответствующие 3 классу защиты, оконные конструкции 2 этажа на соответствующие 2 классу защиты.  
(указывается конкретные мероприятия по инженерно-технической укрепленности дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

1.2. Произвести ремонт ограждения в т.ч. ворот и калиток,

1.3. Заменить входную группу дверей на двери соответствующие 3 классу защиты;

#### 2. Мероприятия по усилению оснащенности объекта техническими средствами охраны.

2.1. Дооборудование системы речевого оповещения и управления эвакуацией с функцией координации движения в ручном режиме.  
(указываются конкретные мероприятия по дооборудованию ТСО, выявленных незаблокированных уязвимых для проникновения мест объекта)

2.2. Установить дополнительные видеокamеры системы видеонаблюдения с записью событий и архивирования видеоданных на 30 суток

2.3. Установить систему контроля и управления доступом, в соответствии с разработанной и согласованной проектной документацией.


#### 3. Общие мероприятия по усилению охраны объекта.

3.1. Обеспечить круглосуточную физическую охрану сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти (имеющих право осуществлять охранную деятельность) с применением инженерно-технических средств охраны;  
(указывается конкретные дополнительные мероприятия по усилению надежности охраны объекта – например: организация технического обслуживания (при его отсутствии или

неудовлетворительной организации), дезинфекция от мелких грызунов; удаление с объекта птиц, животных и т.п.)

3.2. Обеспечение объекта стационарными и ручными металлообнаружителями.

Представители: «ОВО» \_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель объекта \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_